

Gemeinde Denkingen
Landkreis Tuttlingen

Vorlage GR/2018/043
Kostenfortschreibung Bau Bürgerbüro

Gemeinderat

17.04.2018

öffentlich

Bereits die ersten Vergaben für die Umbauarbeiten Bürgerbüro haben z.T. erhebliche Preisdifferenzen zwischen der Kalkulation und der Vergabesumme ergeben. Dies ist auf die derzeitige Auslastung der Handwerksbetriebe zurückzuführen.

Die Kostenfortschreibung (Stand 05.04.2018) ergibt nachfolgende Entwicklung:

Kostenberechnung (ohne Möblierung): 92.988,90 €

Kostenberechnung einschl. Möblierung sowie nicht kalkulierter Leistungen: 136.421,91 €.

Darin enthalten:

Möblierung: 26.318,08 €

Elektronische Öffnungshilfe, zusätzliches Glaselement, zusätzliches Glasfeld zur Abtrennung Wartebereich und Büro; Mehrkosten Sandstein; Untergrundverbesserung bei den Bodenle-gearbeiten.

Bereitgestellte Mittel im Haushalt 2018 = 120.000.--€

Kalkulation Fortgeschriebene Kostenberechnung: 136.421,91 €

tatsächliche Kostenfortschreibung: 129.783,35 €

Bislang vergebene Aufträge: 106.962,96 €

Im Wege des Nachtragshaushalts 2018 sind die Mehrausgaben einzuplanen.

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Übergabe des Bürgerbüros auf Freitag, den 25.05.2018, so dass das Bürgerbüro ab Montag, den 28.05.2018 den Betrieb aufnehmen kann.

Beschlussvorschlag:

Von der Kostenfortschreibung wird Kenntnis genommen.

Die Mehrkosten sind im Nachtragshaushalt 2018 zu veranschlagen.

Anlage/n

- keine -

Wuhrer
Bürgermeister

