

Auswertung nach W 400-3-B1

für: Denkingen

Jahr 2020

Bewertung bezugnehmend des ILI

ILI:

0,65

Netz:		(Istzustand zum o.g. Jahr)	Anzahl Schäden	Wasserverlust nach W 392	Schadensrate mit Wasseraustritt
Anzahl Im Netz					
Wasserhauptleitungen					
	25,9 km		3 Stück	niedrig	
	berechnet je km und Jahr		0,116		mittel
Wasserhausanschlüsse					
	17,2 km		3 Stück	niedrig	
	682 Stück				
	hochgerechnet auf 1000 Stück		4,399		niedrig
Armaturen:					
Anzahl Im Netz		(Istzustand zum o.g. Jahr)	Anzahl Schäden	Schadensrate generell	
Schachthydranten					
	258 Stück		1 Stück		niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück		3,87596899		
Unterflurhydranten					
	66 Stück		0 Stück		niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück		0		
Oberflurhydranten					
	8 Stück		0 Stück		niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück		0		
Schieber					
	343 Stück		0 Stück		niedrig
	hochgerechnet auf 1000 Stück		0		
Info: Eingabefeld					

W400-3-B1: Schadens-RATE (Schäden mit Wasseraustritt)

Schäden je km und Jahr	Hauptleitungen ohne Absperrram./Hydr.	HA-Leitungen ohne Absperrram
niedrig	<= 0,1	<= 5
mittel	> 0,1 bis <= 0,5	> 5 bis <= 10
hoch	> 0,5	> 10

Intervall laut Arbeitsblatt

weitergehende Maßnahmen		jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre	alle 4 Jahre	alle 6 Jahre	alle 8 Jahre	gezielte Maßnahmen
Wasserhauptleitungen		III ≤ 2 2 < III ≤ 4 III > 4						
niedrig								
mittel								
hoch								
Wasserhausanschlüsse		III ≤ 2 2 < III ≤ 4 III > 4						
niedrig								
mittel								
hoch								
Schachthydranten								
Unterflurhydranten								
Oberflurhydranten								
Schieber								

14. Februar 2021



Spaichingen	23.02.2021	Unterschrift Netzmeister
Ort	Datum	

Spaichingen 23.02.2021

Ort Datum Unterschrift Netzmeister